

工程质量监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	新平县民族文化产业园（五期）建设项目				
开工时间	2018-01-27	工程进度	地下室顶板	检查日期	2018-09-17
施工单位	新平县夏洒建筑安装有限公司		监理单位	澄江忠信工程建设监理有限责任公司	
检查部位	施工现场				
检查内容：1、“质量月”宣传检查； 2、中秋、国庆期间安全生产检查。					
检查情况:1、施工现场无组织排水； 2、塔吊基础围护不到位，排水措施不到位； 3、场地中央弃土堆放较高； 4、未按要求开展“质量月”相关活动； 5、要求施工单位做好中秋、国庆期间的自检自查工作，排除存在的安全隐患后方可进行施工； 6、台风“山竹”抵达时要求施工单位全面停工；					
监督人员签字：丁光锦、刀飞、王成、杨振 2018年9月19日					
施工单位负责人签字：瞿福彬 监理单位负责人签字：穆跃 2018年9月19日					
检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）； 4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：蒋成永 2018年9月19日					