

工程质量(安全)监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	新平县杨武大开门社区集贸市场综合商贸楼建设项目				
开工时间	2018.10.10	工程进度	三层顶梁板钢筋安装	检查日期	2019.1.2
施工单位	新平县驰翼建筑装饰有限责任公司		监理单位	云南同磊工程监理咨询有限公司	
检查部位	三层顶梁板钢筋安装及整个工地现场				
检查内容: 1. 日常安全检查; 2. 防灾减灾隐患排查; 3. 岁末年初消防安全检查; 4. 今冬明春安全生产检查。					
检查情况: 1. 一层, 二层安全立网底网未挂设, 楼梯临边洞口未围护, 须围护及挂设安全网。 2. 施工临时用电未按照‘一箱、一机、一闸、一漏电’配备。 3. 柱头钢筋箍筋间距不均匀, 须重新绑扎(三层顶) 4. 局部梁部钢筋偏移, 保护层厚度不够, 须把保护层垫到位(三层顶) 5. 内架支撑系统不规范, 梁底支撑不到位, 须加重力杆, 缺少扫地杆, 须加装扫地杆。 6. 未设置施工安全通道。 7. 物料提升机未进行安全备案, 禁止使用。 8. 现场安全文明程度较差, 材料乱堆乱放。 9. 施工现场管理人员不到岗。					
监督人员签字: 张福兴、丁光锦			2019年1月2日		
施工单位负责人签字: 黄志金			监理单位负责人签字: 张荣华 2019年1月2日		
检查意见: 未发现质量(安全)问题()。 发现存在质量(安全)问题: 1. 责任单位自行整改, 监理(建设)单位检查(√); 2. 下发整改通知, 责任单位单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站(); 3. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站核查(); 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。					
监督组组长: 张福兴			2019年1月 2日		