

工程质量监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	新平县第一小学扩建项目				
开工时间	2018-04-18	工程进度	室内装饰装修	检查日期	2018-09-18
施工单位	新平县公安局工程有限责任公司		监理单位	澄江忠信工程建设监理有限公司	
检查部位	施工现场				
检查内容: 1、“质量月”宣传检查; 2、中秋、国庆期间安全生产检查。					
检查情况: 1、局部构造柱顶端混凝土松散, 密实度不够; 2、局部框架梁爆模; 3、临边洞口围护不到位, 楼梯水平段被拆除; 4、填充墙顶部与框架梁底组砌方法不正确; 5、后浇带板面上排钢筋保护层过厚, 后浇带钢筋锈蚀严重, 变形; 6、室外基坑未及时回填, 陪睡措施不到位; 7、要去施工单位积极开展“质量月”活动相关工作; 8、要求施工单位做好中秋、国庆期间的自检自查工作, 排除存在的安全隐患; 9、物料提升机未进行验收, 未办理登记备案。					
监督人员签字: 丁光锦、刀飞、王成、周俊贤 2018年9月19日					
施工单位负责人签字: 高志斌 监理单位负责人签字: 魏光泽 2018年9月19日					
检查意见: 未发现质量问题 ()。 发现存在质量问题: 1. 责任单位自行整改, 监理(建设)单位检查 (√); 2. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站 (); 3. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站核查 (); 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚 ()。					
监督组组长:			2018年9月19日		