

工程质量监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	新平公路分局应急保障指挥中心				
开工时间	2018-11-20	工程进度	顶层	检查日期	2019-02-27
施工单位	云南省玉溪市大营街镇古典园林建筑公司		监理单位	澄江忠信工程建设监理有限责任公司	
检查部位					
检查内容: 1、质量检查; 2、节后复工安全生产检查					
检查情况 1、井子架已超过使用年限(出厂日期为 12 年 12 月),缆风绳被拆除;卷盘钢绳弯折;绳卡仅设置两个且方向不正确;卸料平台围护不到位; 2、脚手架搭设不规范如:高低跨连接不正确,水平网建筑垃圾未清理;脚手架断开处与主体连接不到位; 3、施工现场安全文明程度较差;拆卸下的建筑材料清理不及时,排水措施不到位; 4、未搭设安全通道; 5、钢筋加工棚施工用电不规范;用电机械接地及 PE 线设置错误; 6、部分作业人员未佩戴安全帽;高处作业人员未戴安全带; 7、要求施工单位做好节后复工安全自检自查工作,做好工人安全教育培训; 2、					
监督人员签字: 周俊贤、杨振、张福兴、张力雄 2019 年 01 月 07 日					
施工单位负责人签字: 王建平 监理单位负责人签字: 魏光泽 2019 年 01 月 07 日					
检查意见: 未发现质量问题 ()。 发现存在质量问题: 1. 责任单位自行整改, 监理(建设)单位检查 (✓); 2. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站 (); 3. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站核查 (); 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚 ()。 监督组组长: 喻德明 2019 年 01 月 07 日					