

工程质量监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	新平县第三中学建设项目				
开工时间	2018-03-01	工程进度	装饰装修	检查日期	2019-02-27
施工单位	新平县太平建筑装饰工程有限责任公司		监理单位	澄江忠信工程建设监理有限责任公司	
检查部位	教学楼				
检查内容: 1、质量检查; 2、节后复工安全生产检查					
检查情况 质量: 1、板面钢筋尚未完成安装; 保护层未垫到位; 线管保护层过小; 2、部分梁钢筋位移, 焊缝不饱满夹渣, 保护层未垫到位; 安全: 1、模板支撑不符合规范要求如: ①部分立杆“U”型托撑处方木立起, 缝隙过大; ②部分小横杆未超出扣件盖板边缘 100mm; ③存在钢木混用; ④梁底缺少立杆支撑; ⑤局部立杆直接点位于同一断面; ⑥后浇带模板支撑未独立支撑; 3、施工现场安全文明程度较差; 材料堆放管理混乱; 道路未硬化; 排水不到位等; 4、临边洞口围护不到位如操作平台边缘未围护; 5、部分作业人员未佩戴安全帽; 6、相关管理人员未到岗; 7、要求施工单位做好“岁末年初”安全生产自检自查工作; 做好消防安全宣贯培训, 加强动火作业管理。					
监督人员签字: 周俊贤、张福兴、杨振、张力雄 2019 年 02 月 27 日					
施工单位负责人签字: 陈建平 监理单位负责人签字: 魏光泽 2019 年 02 月 27 日					
检查意见: 未发现质量问题 ()。 发现存在质量问题: 1. 责任单位自行整改, 监理(建设)单位检查 (✓); 2. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站 (); 3. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站核查 (); 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚 ()。 监督组组长: 喻德明 2019 年 02 月 27 日					