

2019年度扶贫项目计划完成情况公示																														
数据截止：11月25日																														
序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目子类型	项目基本情况 （项目建设内容简述）	项目受益情况				项目总投资 （万元）	中央、省市县投入 资金小计 （万元）	其中							累计完成投资 （万元）	中央、省市县完成 投资小计 （万元）	其中							完成率 （%）	备注	
						户数	人数	建档立卡 户数	建档立卡 人数			中央资金 （万元）	省级 资金（万元）	市级 资金（万元）	县区 资金（万元）	部门 整合 （万元）	业主 投入 （万元）	群众自 筹（万元）			中央资金 （万元）	省级 资金（万元）	市级 资金（万元）	县区 资金（万元）	部门 整合 （万元）	业主 投入 （万元）	群众自 筹（万元）			
		新平新总计								3425.83	3355.06	1405	667	1283.06	0	52	0	18.77	3198.4165	3050.367	1340.9	562.83	1223.9165	0	52	0	18.77	93.36%		
		各级投入专项扶贫资金（不含民宗资金）								2973.83	2955.06	1005	667	1283.06				18.77	2798.42	2727.65	940.90	#####	1223.92	0.00	52.00	0.00	18.77	94.10%		
		新平县合计					9985	36221	5305	17373	3425.83	3355.06	1405	667	1283.06	0	52	0	18.77	3198.4165	3050.367	1340.9	562.83	1223.9165	0	52	0	18.77	93.36%	
1	老厂乡	老厂乡哈科底村核桃初加工厂房建设项目	产业类项目	种植养殖加工服务	厂房建设600平方米，设备采购（核桃烘干机2台，核桃清洗机2台）	339	1312	46	152	60	60	60.00							60	60	60							100.00%	已完工	
2	老厂乡	老厂乡转马都村农业节水灌溉管网建设项目	村基础设施	小型农田水利	0.03万亩土地管池配套	26	113	5	26	25	25	25.00							25	25	25							100.00%	已完工	
3	老厂乡	保和村光伏产业发展项目	产业类项目	光伏项目	新建保和村阿乃左小组光伏发电项目，面积100㎡计划帮扶贫困户6户22人，新建保和村光伏	18	66	18	66	27.5	27.5	27.50							27.5	27.5	27.50							100.00%	已完工	
4	老厂乡	老厂乡哈科底村药用菌猪苓核桃林下种植推广示范项目	产业类项目	种植养殖加工服务	种植药用菌猪苓20亩					13.5	13.5		13.5						13.5	13.5		13.50						100.00%	已完工	
5	新化乡	新化乡六竜村饮水安全巩固提升	生活条件改善	解决安全饮水	安装DN50热镀锌管8400m、DN40热镀锌管3000m、DN25热镀锌管800m及水池修缮共面90.2㎡	164	704	4	17	50.36	37	37					13.36	50.36	37	37						13.36	100.00%	已完工		
6	漠沙镇	漠沙镇胜利片区人饮安全巩固提升工程	生活条件改善	解决安全饮水	架设管网4.2公里，水质处理设备1套及其他配套设施	1224	3899	19	67	87	35	35.00				52			87	35	35				52			100.00%	已完工	
7	漠沙镇	漠沙镇仁和村人居环境改善项目	村基础设施	其他	建设排水沟0.92公里。	22	91	2	5	15	15	15.00							15	15	15.00							100.00%	已完工	
8	建兴乡	建兴乡中寨村村庄道路硬化	村基础设施	通村、组硬化路及护栏	潘家寨村庄道路硬化，1.C25水泥，宽3m,厚0.2m,长360m,共计1080㎡；2.C25水泥，宽1.2m,长360m,厚0.2m,共432㎡	41	176	8	21	27	27	27.00							27	27	27.00							100.00%	已完工	
9	建兴乡	建兴乡帽盒村村庄道路硬化	村基础设施	通村、组硬化路及护栏	黄草坝、平山寨、坝头、河头寨、黑树林、计划硬化3500平方米	800	2771	122	422	44	44	44.00							44	44	44.00							100.00%	已完工	
10	建兴乡	建兴乡马鹿社区腊鲁小寨排污沟建设项目	村基础设施	其他	支砌排水沟3000m。	67	271	13	48	18	18	18.00							18	18	18.00							100.00%	已完工	
11	建兴乡	建兴乡建兴村沙西利村庄道路硬化	村基础设施	通村、组硬化路及护栏	3m宽道路硬化，面积1005平方米，C25厚20cm	52	211	12	45	12	12	12.00							12	12	12.00							100.00%	已完工	
12	建兴乡	建兴乡磨味村药用菌猪苓核桃林下种植推广示范项目	产业类项目	种植养殖加工服务	种植药用菌猪苓20亩					13.5	13.5		13.5						13.5	13.5		13.50						100.00%	已完工	
13	者竜乡	者竜乡新建公厕项目	生活条件改善	厨房厕所圈舍等改造	新建公厕10座	503	1855	12	34	34	34	34.00							34	34	34							100.00%	已完工	
14	扬武镇	扬武镇马鹿寨硝厂小组芒果产业发展配套设施建设项目	村基础设施	小型农田水利	新建100㎡池8座、三面沟0.5公里、水管3.5公里。	46	168	9	29	55.5	55.5	55.50							55.5	55.5	55.5							100.00%	已完工	
15	平甸乡	平甸乡红星村农田水利设施建设项目	村基础设施	小型农田水利	新建200㎡水池5座，管网每个0.89公里	113	443	10	36	40	40	40							40	40	40							100.00%	已完工	
16	水塘镇	水塘镇大口村水利灌溉设施项目	村基础设施	小型农田水利	下火山大沟修复，主要用于全村产业发展灌溉饮水，全长2.7km	537	1931	42	141	30	30	30.00							30	30	30							100.00%	已完工	
17	水塘镇	水塘镇现刀村人畜饮水项目	生活条件改善	解决安全饮水	建设取水坝1座，管网2.2km	394	1608	12	39	35.41	30	30.00						5.41	35.41	30	30					5.41	100.00%	已完工		
18	戛洒镇	戛洒镇平田村人居环境综合整治项目	村基础设施	其他	一般垃圾池建设：黄梨树14组1个，大桥头组3个；雨污排放沟建设：黄梨树组建设0.5公里	218	738	12	38	10.5	10.5	10.50							10.5	10.5	10.5							100.00%	已完工	
19	戛洒镇	戛洒镇平田村中寨组人饮管道建设项目	村基础设施	解决安全饮水	0.55公里DN100热镀锌管饮水管道架设	46	155	10	30	4.5	4.5	4.50							4.5	4.5	4.5							100.00%	已完工	
20	平掌乡	平掌乡仓房村药用菌猪苓核桃林下种植推广示范项目	产业类项目	种植养殖加工服务	种植药用菌猪苓20亩					13.5	13.5		13.5						13.5	13.5		13.5						100.00%	已完工	
21	扶贫办	新平县“雨露计划扶持”项目	教育扶贫	享受“雨露计划”职业教育补助	子女接受中等职业教育、高等职业教育的农村建档立卡贫困户			323	232	94.5	94.5		94.50						92.83	92.83		92.83						98.23%		
22	建兴乡	建兴乡产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	1.种植业：2019年在全乡7个村（社区）758户建档立卡贫困户中发展药材种植220亩220户			758	2803	212.24	212.24			212.24					211.38	211.38			211.38					99.59%		

2019年度扶贫项目计划完成情况公示																														
数据截止：11月25日																														
序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目子类型	项目基本情况 （项目建设内容简述）	项目受益情况				项目总 投资 （万 元）	中央、省 市县投入 资金小计 （万元）	其中							累计完成 投资 （万元）	中央、省 市县完成 投资小计 （万元）	其中								完成率 （%）	备注
						户数	人数	建档 立卡 户数	建档 立卡 人数			中央资金 （万元）	省级 资金 （万元）	市级 资金 （万元）	县区 资金 （万元）	部门 整合 （万元）	业主 投入 （万元）	群众自 筹（万元）			中央资金 （万元）	省级 资金 （万元）	市级 资金 （万元）	县区 资金 （万元）	部门 整合 （万元）	业主 投入 （万元）	群众自 筹（万元）			
		新平新总计								3425.83	3355.06	1405	667	1283.06	0	52	0	18.77	3198.4165	3050.367	1340.9	562.83	1223.9165	0	52	0	18.77	93.36%		
23	老厂乡	老厂乡产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	老厂乡2019年扶贫产业发展项目计划内容：烤烟种植、蔬菜种植、甘蔗种植、养殖业			679	2514	194.6	194.6			194.60					194.6	194.6			194.6					100.00%		
24	水塘镇	水塘镇产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	（一）种植业：补助贫困群众嫁接种苗、肥料、农药、农机具等；补助贫困群众发展小			287	960	80.92	80.92			80.92					80.92	80.92			80.92					100.00%	已完工	
25	平掌乡	平掌乡产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	1、新植小米辣108.5亩，每亩500元；2、新植生姜18亩，每亩500元；3、新植荔枝15亩			663	2290	185.64	185.64			185.64					164.96	164.96			164.96					88.86%	净结余 收回 20.68	
26	戛洒镇	戛洒镇产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务				216	783	64.96	64.96			64.96					64.96	64.96			64.96					100.00%	已完工	
27	漠沙镇	漠沙镇产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	种植业：以化肥、农药、苗木等实物补助为主，覆盖建档立卡贫困户98户2011户；畜牧业：以			161	519	45.64	45.64			45.64					45.64	45.64			45.64					100.00%	已完工	
28	扬武镇	扬武镇产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	（一）、种植业：1、核桃抚育管理36亩；2、芒果提肥管理620亩；3、发展蔬菜种植			45	140	13.72	13.72			13.72					13.72	13.72			13.72					100.00%	已完工	
29	平甸乡	平甸乡产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	（一）种植业：1、包谷种植277亩；2、巩固高糖甘蔗86亩；3、西垂蔗巩固提质增效			104	371	30.8	30.8			30.80					30.8	30.8			30.80					100.00%	已完工	
30	新化乡	新化乡产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	玉米种植补助246包玉米种，投资16974元，受益51户168人；蔬菜补助255包，投资			100	373	32.2	32.2			32.20					32.2	32.2			32.20					100.00%	已完工	
31	者竜乡	者竜乡产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	发展养殖业养殖仔猪（20-25公斤）13头，山羊养殖（15-20公斤）2只，生姜种植12亩，补助猪			93	304	26.04	26.04			26.04					25.78	25.78			25.78					99.00%	已完工	
32	古城街道	古城街道产业发展项目	产业类项目	种植养殖加工服务	（一）种植业：1、辣子种植1亩；2、生姜种植1亩；（二）养殖业：1、扶持发展生猪养殖			14	43	3.92	3.92			3.92					3.92	3.92			3.92					100.00%	已完工	
33	建兴乡	建兴乡驻村工作队补助经费	项目管理费	项目管理费						21	21		7	14					21	18		7	14					100.00%	已完工	
34	老厂乡	老厂乡驻村工作队补助经费	项目管理费	项目管理费						37	37		7	30					25	25		5	20					67.57%		
35	水塘镇	水塘镇驻村工作队补助经费	项目管理费	项目管理费						6	6		2	4					6	6		3	3					100.00%	已完工	
36	平掌乡	平掌乡驻村工作队补助经费	项目管理费	项目管理费						30	30		10	20					21	21		5	16					70.00%		
37	戛洒镇	戛洒镇驻村工作队补助经费	项目管理费	项目管理费						6	6		2	4					6	6		2	4					100.00%	已完工	
38	漠沙镇	漠沙镇驻村工作队补助经费	项目管理费	项目管理费						4	4		1	3					4	4		1	3					100.00%	已完工	
39	扬武镇	扬武镇驻村工作队补助经费	项目管理费	项目管理费						4	4		1	3					3.9965	3.9965		1	2.9965					99.91%	已完工	
40	平甸乡	平甸乡驻村工作队补助经费	项目管理费	项目管理费						4	4		1	3					4	4		1	3					100.00%	已完工	
41	者竜乡	者竜乡驻村工作队补助经费	项目管理费	项目管理费						4	4		1	3					2.62	2.62		0.62	2					65.50%		
42	扶贫办	扶贫小额信贷贴息	金融扶贫	扶贫小额信贷贴息						230.97	230.97			230.97					226.25	226.25			226.25					97.96%		
43	扶贫办	农村建档立卡抽样调查经费	项目管理费	项目管理费						9	9			9					0.6	0.6			0.6					6.67%		
44	扶贫办	驻村工作队员意外保险经费	项目管理费	项目管理费						3.96	3.96			3.96					3.92	3.92			3.92					98.99%	已完工	
45	县统计局	县统计局	项目管理费	项目管理费						64.45	64.45			64.45					56.27	56.27			56.27					87.31%		
46	古城街道	古城街道古城社区阿波左小组民族特色村寨建设	村基础设施	其他	1、入口区：入口区寨门入口大门设计；选用材料：选用材料：钢筋混凝土、砂石、水泥、青瓦；基坑开挖：					100	100	100							100	100	100							100.00%	已完工	

2019年度扶贫项目计划完成情况公示

数据截止：11月25日

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目子类型	项目基本情况 （项目建设内容简述）	项目受益情况				项目总 投资 （万 元）		其中							累计完成 投资 （万元）		其中							完成 率 （%）	备注
						户数	人数	建档 立卡 户数	建档 立卡 人数			中央、省 市投入 资金小计 （万元）	中央资金 （万元）	省级 资金 （万元）	市级 资金 （万元）	县 区 资金 （万元）	部门 整合 （万元）	业 主 投入 （万元）			群众自 筹（万元）	中央、省 市完成 投资小计 （万元）	中央资金 （万元）	省级 资金 （万元）	市级 资金 （万元）	县 区 资金 （万元）	部门 整合 （万元）		
		新平新总计								3425.83	3355.06	1405	667	1283.06	0	52	0	18.77	3198.4165	3050.367	1340.9	562.83	1223.9165	0	52	0	18.77	93.36%	
47	平甸乡	平甸乡红星村迭社莫小组民族团结示范村建设	村基础设施	其他	（一）公益房场地铺设； （二）场地绿化；（三）公益房广场中央“晒太阳花”休闲花					100	100	100							100	100	100							100.00%	已完工
48	水塘镇	水塘镇水塘社区哪喊小组民族团结示范村建设	村基础设施	其他	外墙修缮改造脚手架搭拆 脚手架搭拆8700m²； 墙面1:2.5水泥砂浆抹灰 11.2.5水泥砂浆抹灰					100	100	100							100	100	100							100.00%	
49	扬武镇	扬武镇大开门社区毛木树小组民族团结示范村建设	村基础设施	其他	（1）拟建进村寨门一座。 （2）民族文化墙211.4平方米					100	100	100							100	100	100							100.00%	已完工
50	建兴乡	建兴乡建兴村村庄进户道路硬化	生活条件改善	入户路改造	建兴村计划硬化987m，面积2961m²，C25混凝土，宽3m，厚0.2m	416	1609	21	54	37	37	37.00							37	37	37							100.00%	已完工
51	建兴乡	建兴乡马鹿社区排污沟建设项目	村基础设施	其他	马鹿社区计划新建排水沟工程量721.6m³，支砌毛石挡墙工程量38m³	117	459	22	77	42	42	42.00							42	42	42							100.00%	已完工
52	建兴乡	建兴乡帽盒村村庄进户道路硬化	生活条件改善	入户路改造	黄草坝、坝头计划入户道路硬化430m，面积1290m²，C25混凝土，宽3m，厚0.2m；帽盒山、小乌箐计划入	125	412	14	51	22	22	22.00							22	22	22							100.00%	已完工
53	建兴乡	建兴乡盘龙村村庄进户道路硬化	生活条件改善	入户路改造	盘龙村计划硬化长800m，面积2400m²，其中核桃箐200m、薛家寨600m，C25混凝土，宽3m，厚0.2m	98	345	16	80	30	30	30.00							30	30	30							100.00%	已完工
54	建兴乡	建兴乡挖窑村村庄进户道路硬化	生活条件改善	入户路改造	挖窑村计划硬化610m，面积1830m²，C25混凝土，宽3m，厚0.2m	60	249	10	34	23	23	23.00							23	23	23							100.00%	已完工
55	建兴乡	建兴乡挖窑村高标准蔬菜示范基地建设项目(副管及配套设施)	村基础设施	小型农田水利	计划建设副管DN50管5000米，DN40管2500米	375	1409	76	260	30.1	30.1	30.10							30.1	30.1	30.1							100.00%	
56	建兴乡	建兴乡磨味村上、下营盘、大力气、遇武乡、下磨味排污沟建设项目	村基础设施	其他	混凝土浇筑586.3m³	326	1172	52	200	33	33	33.00							33	33	33							100.00%	已完工
57	平甸乡	平甸乡磨皮村村庄道路硬化项目建设	村基础设施	通村、组硬化路及护栏	村内道路硬化0.4公里，道路宽3.5米，浇筑排水沟支砌0.4公里	55	223	9	31	25	25	25.00							25	25	25							100.00%	已完工
58	平甸乡	平甸乡烟后产业发展	产业类项目	种植养殖加工服务	实施烟后产业发展补助			26	88	2.6	2.6	2.60							2.6	2.6	2.6							100.00%	已完工
59	扬武镇	扬武镇马鹿寨岩石脚人饮水水池建设项目	生活条件改善	解决安全饮水	新建100m³水池1座	30	120	3	6	6	6	6							6	6	6							100.00%	已完工
60	者竜乡	者竜乡人居环境治理项目	村基础设施	其他	计划实施白虎塘小组、大丘田小组、大峨毛小组、旧营山小组垃圾箱购买21个	259	973	10	44	13	13	13.00							13	13	13							100.00%	
61	水塘镇	水塘镇魔芋产业发展	产业类项目	种植养殖加工服务	种植魔芋39亩			39	137	3	3	3.00							3	3	3							100.00%	已完工
62	新化乡	新化乡烟后产业发展	产业类项目	种植养殖加工服务	实施烟后产业发展补助			47	190	4.7	4.7	4.70							4.7	4.7	4.7							100.00%	已完工
63	老厂乡	老厂乡保和村冷库建设项目	产业类项目	种植养殖加工服务	保和村新建冷库及其附属设施建设	320	1351	28	112	60	60	60.00							36	36	36							60.00%	
64	老厂乡	老厂乡烟后产业发展	产业类项目	种植养殖加工服务	实施烟后产业发展补助			246	1020	24.6	24.6	24.60							8.5	8.5	8.5							34.55%	
65	老厂乡	老厂乡马家坝片区农业灌溉项目	村基础设施	小型农田水利	0.045万亩土地管池配套	282	1076	24	89	90	90	90.00							81	45	81							90.00%	
66	平掌乡	平掌乡丫口村澳洲坚果灌溉配套设施建设项目	村基础设施	小型农田水利	架设管网3.42公里	6	18	6	18	24	24	24.00							24	24	24							100.00%	已完工
67	扶贫办	建档立卡户劳动力转移培训	教育扶贫	技能培训	计划培训300人次	300	300	300	300	30	30	30.00							15	15	15							50.00%	
68	老厂乡	老厂乡太和村太和街小组、官房小组农村危房就近就地集中改造安置点人畜分离建设项目	生活条件改善	厨房厕所圈舍等改造	畜圈每座20m²	40	161	27	108	60	60		60.00						36	36		36						60.00%	
69	老厂乡	老厂乡黑查莫村则敢莫小组人畜分离建设项目（资产性收益）	生活条件改善	厨房厕所圈舍等改造	畜圈每座20m²	45	195	14	45	67	67		67.00						46	46		46						68.66%	
70	老厂乡	老厂乡建档立卡户D级危房改造项目	危房改造	农村危房改造	建档立卡户D级危房拆除重建1户	1	1	1	1	2.9	2.9		2.90						2.9	2.9		2.9						100.00%	

2019年度扶贫项目计划完成情况公示

数据截止：11月25日

序号	乡镇	项目名称	项目类型	项目子类型	项目基本情况 （项目建设内容简述）	项目受益情况				项目总投资 （万元）		其中							累计完成投资 （万元）		其中							完成率 （%）	备注
						户数	人数	建档立卡 户数	建档立卡 人数			中央、省 市县投入 资金小计 （万元）	中央资金 （万元）	省级 资金 （万元）	市级 资金 （万元）	县区 资金 （万元）	部门 整合 （万元）	业主 投入 （万元）			群众自 筹 （万元）	中央、省 市县完成 投资小计 （万元）	中央资金 （万元）	省级 资金 （万元）	市级 资金 （万元）	县区 资金 （万元）	部门 整合 （万元）		
		新平新总计								3425.83	3355.06	1405	667	1283.06	0	52	0	18.77	3198.4165	3050.367	1340.9	562.83	1223.9165	0	52	0	18.77	93.36%	
71	新化乡	新化乡建档立卡户危房改造项目	危房改造	农村危房改造	建档立卡贫困户住房就地拆除新建3户	3	9	3	9	8.7	8.7		8.70						8.7	8.7		8.7						100.00%	已完工
72	新化乡	新化乡布者村布者小组解决安全饮水项目	生活条件改善	解决安全饮水	安装DN40热镀锌管1500m，DN20热镀锌管1500m	65	265	3	11	7.2	7.2		7.20						7.2	7.2		7.2						100.00%	已完工
73	平甸乡	平甸乡磨皮村老虎箐生态休闲体验区基础设施建设项目（资产性收益）	产业类项目	休闲农业与乡村旅游	利用老虎箐资源对外招商引资，就近就地租地20亩进行实施停车场、烧烤摊、餐饮设施等项目建设	389	1611	53	202	60.5	60.5		60.50						55.5	55.5		55.5						91.74%	
74	者竜乡	者竜乡庆丰社区人居环境治理项目	村基础设施	其他	计划实施大海赖小组垃圾箱购买5个、大荒地小组垃圾箱购买5个	142	423	3	9	6	6		6.00						6	6		6						100.00%	已完工
75	扬武镇	扬武镇马鹿寨玉租小组人饮管网更换项目	生活条件改善	解决安全饮水	100m³的蓄水池新建一个，管网更新1000m	82	287	2	4	12	12		12.00						12	12		12						100.00%	已完工
76	漠沙镇	漠沙镇小坝多村“直过民族”搬迁点人畜分离项目（资产性收益）	生活条件改善	厨房厕所圈舍等改造	畜圈每座12m²	207	790	10	36	50	50		50.00						38	38		38						76.00%	已完工
77	漠沙镇	漠沙镇建档立卡贫困户D级危房改造项目	危房改造	农村危房改造	建档立卡户D级危房拆除重建1户	1	1	1	1	2.9	2.9		2.90						2.9	2.9		2.9						100.00%	已完工
78	平掌乡	平掌乡富库村产业路建设项目	村基础设施	产业路	羊山箐小组规模化芒果种植产业路建设10km	74	318	13	34	30	30		30.00						20	20		20						66.67%	
79	平掌乡	平掌乡库独木村茶厂建设项目（资产性收益）	产业类项目	种植养殖加工服务	茶厂扩建、设备引进	285	991	58	208	60	60		60.00						50	50		50						83.33%	
80	平掌乡	平掌乡脱贫不稳定户生猪养殖项目	产业类项目	种植养殖加工服务	针对不稳定脱贫户，发展生猪养殖	132	437	132	437	20	20		20.00						20	20		20						100.00%	已完工
81	平掌乡	平掌乡建档立卡贫困户D级危房改造项目	危房改造	农村危房改造	建档立卡户D级危房拆除重建2户	2	5	2	5	5.8	5.8		5.80						5.8	5.8		5.8						100.00%	已完工
82	建兴乡	建兴乡中寨村椎栗林小组产业配套设施管网建设项目	村基础设施	小型农田水利	计划架设主管2202m、架设副管1200m	159	586	47	178	30	30		30.00						24.95	9		24.95						83.17%	
83	建兴乡	马鹿社区农产品及牲畜交易市场市场建设项目（资产性收益）	产业类项目	其他	场地土方开挖及回填、支砌毛石挡墙、支砌实心砖围墙	894	3601	141	582	42	42		42.00						34.93	12.6		34.93						83.17%	
84	戛酒镇	戛酒镇建档立卡贫困户魔芋种植项目	产业类项目	种植养殖加工服务	魔芋种植，种苗补助800元/亩	49	163	49	163	8	8		8.00						8	8		8						100.00%	
85	戛酒镇	戛酒镇冬瓜林村产业配套基础设施项目	村基础设施	小型农田水利	三面光沟建设1.5km	36	149	7	30	27	27		27.00						25	25		25						92.59%	