

新平县平甸乡磨皮村委会沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设项目验收卡

项目名称：新平县平甸乡磨皮村委会沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设项目				
建设单位：平甸乡人民政府				
建设地点：磨皮村沙迷达小组		开工时间：2019年12月5日	竣工时间：2020年6月15日	
主要工程量	工程名称	单位	计划	实际
	畜圈部分	元	353735.63	463582.45 ✓
	排水、给水部分	元	125531.41	70170.9 ✓
	土方、挡墙、路面场地部分	元	243114.02	197811.47 ✓
	污水处理池部分	元	0	44522.81 ✓
	猪圈照明设施部分	元	0	8862.5 ✓
	中国灌、路灯、安全护栏等	元	444985.4	456670.01 ✓
	公厕改造、化粪池猪圈门等		34316.77	41537.77 ✓ 48207.78
	部分零星工程	元	34316.77	125245 167245
预算经费：1236000.00元		决算经费：1408402.91元 -42000		

决算经费增减原因：部分工程量增加

验收签定

平甸乡工程建设管理办公室组织相关人员对该工程项目进行验收，整个工程按规定设计和甲方要求实施，建设均按施工图纸设计和质量建设要求施工，整个工程已按相关施工图纸建设完工，资金使用合理，质量合格，同意验收。

承建单位	建设单位	主管部门
代表：  2020年6月23日	代表：  2020年6月24日	代表：  2020年6月24日
纪检部门	财政部门	乡农经中心
代表： 年 月 日	代表：  2020年6月24日	代表：  2020年6月24日