

新平县平甸乡磨皮村白克人居环境整治示范村建设项目竣工公告

新平县平甸乡磨皮村白克人居环境整治示范村建设项目已经乡级验收合格。按照《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》的要求，现将完成情况公告如下：

一、项目概况

项目名称：新平彝族傣族自治县平甸乡磨皮村委会白克小组贫困村人居环境整治示范村建设项目

实施单位：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

责任人：李云山

项目地点：新平县彝族傣族自治县平甸乡磨皮村白克小组

二、项目建设内容完成情况

新建畜圈 26 间 234 平方米。雨污分流工程：新建 DN400 污水主管长度，196 米，DN300 污水管网，长度 366 米；新建一体化污水处理设施 1 座；1.5m³ 混凝土检查井 15 座，户厕改造 26 个；村内道路通畅工程：铺筑道路硬化及人行道路硬化 867.2 米（15cm 厚天然级配碎石垫层，20cm 厚 C30 混凝土浇筑路面，新建挡墙：973.43 立方米，以及场地处理等配套工程。

三、资金使用情况

项目完成总投资 1137227.82 元。其中：市级财政专项扶贫资金完成投资 100 万元，缺口资金 137227.82 万元。

四、检查验收时间及结果

2020年10月16日乡级初验合格。

五、项目绩效目标实现情况

有效改善了磨皮村白克小组的生产、生活条件,使口26户112人受益;其中建档立卡贫困人口数19户53人,受益建档立卡贫困户满意度达到98%。

六、带贫减贫机制实现情况

改善磨皮村白克小组26户112人,其中建档立卡贫困人口12户53人的生产生活条件人居环境,提高生活质量。

公示时间自2020年10月17日至10月26日。如对该工程的施工质量有异议,请向相关单位反馈。

附:新平县平甸乡磨皮村白克人居环境整治示范村建设项目验收卡

联系方式:平甸乡人民政府: 0877-7014431

新平县扶贫办: 0877-7011786

扶贫监督举报电话: 12317



验收卡

项目名称	2020年平甸乡磨皮村委会白克小组贫困村人居环境整治示范村建设项目					
建设单位	平甸乡人民政府					
建设地点	磨皮村委会白克小组		开工时间	2020年6月19日	竣工时间	2020年9月17日
主要工程量	工程名称	单位	计 划		实 际	
	畜圈 236.96m³	元	192745.13		240729.15	
	给水管	元	21860		0	
	道路	元	132312.91		280648.79	
	挡墙	元	65257.5		340359.69	
	中国灌	元	55165.86		0	
	雨污分流工程	元	495748.7		221938.52	
	新增污水处理池	元			14699.37	
	其它新增项目	元			38852.31	
合同金额 (元)	963090.1		决算金额 (元)	1137227.82		

决算经费增减原因：详见工程结算表

验收签定

平甸乡人民政府组织相关人员对该工程项目进行验收，整个工程按规定设计和甲方要求实施，建设均按施工图纸设计和质量建设要求施工，整个工程已按相关施工图纸建设完工，资金使用合理，质量合格，同意验收。

承建单位	监理单位	建设单位
代表：  2020年10月16日	代表：  2020年10月16日	代表：丁云龙 2020年10月17日
主管部门	技术部门	财政部门
代表：  2020年10月16日	代表：  2020年10月17日	代表：  2020年10月16日