

玉溪市预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	中央专项资金						
主管部门：	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局			实施单位：	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	架设DN400供水管6.4千米			架设DN400供水管6.4千米			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					60	60	
数量指标					20	20	
建设DN400供水管道6	≥	6.4	公里	已完成	20	20	按期完成
质量指标					20	20	
项目验收合格率	=	100	%	合格	20	20	合格
时效指标					20	20	
建设周期	≤	12	月	按期完成	20	20	按期完成
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
改善县城供水人口	≥	5.3	万人	已完成	20	20	已完成
满意度指标					10		
服务对象满意度指标					10		
服务对象满意度	≥	90	%	没有调查	10		没有调查

项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		我县2019年干旱，县城饮水困难。经向上级争取资金，由县供排水公司组织解决这个问题。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		我县2019年干旱，县城饮水困难。经向上级争取资金，由县供排水公司组织解决这个问题。
	(三) 项目支出情况		本年支付救灾资金40万元，用于解决干旱问题。
	(四) 项目管理实施情况		我县2019年干旱，县城饮水困难。经向上级争取资金，由县供排水公司组织解决这个问题。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		建立绩效评价体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	向上级争取救灾资金。
2. 组织实施		县供排水公司负责实施。	
三、评价情况分析综合评价结论			我县2019年干旱，县城饮水困难。经向上级争取资金，由县供排水公司组织解决这个问题。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			